

27 2020

زاوية سوسة

## تقرير حول تقدم إنجاز البرنامج الإستثماري السنوي

### لسنة 2019

وبعد ، في إطار تنفيذ برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2019 ببلدية زاوية سوسة حيث تم التنصيص به على عدة مشاريع تخص البنية التحتية والبنائات المدنية وإقتناء بعض المعدات وتهيئة المساحات الخضراء ، كما تم تحديد المبالغ المالية المرصودة وبرمجة صرفها حسب سنوات الإنجاز.

ويندرج هذا التقرير ضمن متابعة تقدم تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار وعرضه على أنظار المجلس البلدي قبل توجيهه إلى مصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية .

وبالرجوع إلى هذه المشاريع المبرمجة وهي مفصلة كالاتي :

- ✓ مشروع تعبيد الطرقات لسنة 2019 : مبرمج بكلفة 520 أد و إثر فتح العروض تم إسناد المشروع إلى المزود الأقل ثمنًا بمبلغ 503 أد، هذا وقد تم توجيه الإذن الإداري لإنتلاق الأشغال بتاريخ 2020/02/20.
- ✓ مشروع التنوير العمومي لسنة 2019 بكلفة 40 أد حيث إنتهت الأشغال وتم قبولها يوم الإثنين 2019/10/7 والتي إنتهت بمبلغ جملي قدره 38 أد.
- ✓ مشروع تهيئة منطقة خضراء لسنة 2019 بكلفة 60 أد حيث لم يشهد المشروع أي تقدم لوجود إشكال عقاري في الأرض المزمع تهيئتها كمنطقة خضراء وتم إلغاء المشروع.
- ✓ مشروع إقتناء وسائل نقل بكلفة 50 أد حيث تم إقتناء سيارة بمبلغ 300، 49 705 أد وتم تسلمها بتاريخ 2019/7/19 .
- ✓ إقتناء معدات نظافة وطرقات لسنة 2019 بكلفة 166 أد حيث يندرج هذا المشروع ضمن الصفقة المجمعة المنجزة من طرف صندوق القروض ومساعدات الجماعات المحلية ، هذا وتم إستلام الآلة بتاريخ 2019/4/2.
- ✓ مشروع إقتناء معدات صيانة الطرقات ومعدات أخرى وتجهيزات بقيمة 30 أد حيث تم إقتناء المعدات بمبلغ جملي قدره 14 أد.
- ✓ مشروع توسعة قصر البلدية بقيمة 600 أد وهو مشروع متواصل حيث تم تأجيل المشروع نظرا لعدم وجود إتمادات كافية وبذلك وقع تقديم مطلب لمصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية قصد الحصول على مساعدة مالية بقيمة 100 أد وقرض قدره 100 أد.
- ✓ مشروع تعبيد الطرقات لسنة 2018 بقيمة جمالية قدرها 602 أد حيث إنتهت الأشغال وتم القبول الوقتي بتاريخ 2019/11/01.
- ✓ مشروع تعبيد الطرقات لسنة 2017 بقيمة جمالية قدرها 608 حيث تم القبول الوقتي بتاريخ 17 ديسمبر 2018.

والسلام

رئيس المجلس البلدي

يوسف التومي

